

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:1

種 類		防波堤	防波堤	防波堤	防波堤	防波堤	
施 設 番 号		43002B-1- 2	43002B-1- 3	43002B-1- 4	43002B-1- 6	43002B-1- 7	
名 称		新開 1 号防波堤	内港 1 号防波堤	加賀島 1 号防波堤	大島 1 号防波堤	大島 2 号防波堤	
管 理 者 名 等		熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	
構 造 形 式		混成式	直立式	混成式	傾斜式	傾斜式	
延長	単年度建設延長 (m)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	建 設 延 長	98. 00	60. 00	471. 00	66. 00	132. 00	
	機能保有延長 (m)	98. 00	60. 00	471. 00	66. 00	132. 00	
天 端 高		+0. 00	+0. 00	+0. 00	+0. 00	+0. 00	
消 波 工 延 長							
主 要 用 材				セルラースブロック	異形ブロック	コンクリート張工	
建設開始及び終了年度	開始年度			昭和 5 0 年度		昭和 5 6 年度	
	終了年度	昭和 3 5 年度	昭和 4 5 年度	昭和 5 4 年度	昭和 6 0 年度	昭和 5 7 年度	
事業費	総 額 (千円)		215, 600	132, 000	573, 700	145, 200	290, 400
	1	費 目		一般改修事業 (補助)			
		補 助 率					
		補助金額 (千円)					
	2	費 目					
		補 助 率					
補助金額 (千円)							
備 考		事業費：推定	事業費：推定		事業費：推定	事業費：推定	

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:2

種 類		防波堤	防波堤	防波堤	防砂堤	防砂堤	
施 設 番 号		43002B-1- 8	43002B-1- 9	43002B-1-10	43002B-2- 1	43002B-2- 2	
名 称		大島 3 号防波堤	新開 2 号防波堤	加賀島 2 号防波堤	大島 1 号防砂堤	大島 3 号防砂堤	
管 理 者 名 等		熊本県(港湾管理者)	熊本県（港湾管理者）	熊本県（港湾管理者）	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	
構 造 形 式		直立式	直立式	直立式	傾斜式	傾斜式	
延長	単年度建設延長（m）	0. 00	45. 00	160. 00	0. 00	0. 00	
	建 設 延 長	130. 00	45. 00	160. 00	450. 00	575. 00	
	機能保有延長（m）	130. 00	45. 00	160. 00	450. 00	575. 00	
天 端 高		+6. 00	+4. 70	+4. 50	+0. 00	+0. 00	
消 波 工 延 長							
主 要 用 材		コンクリート単塊	コンクリート単塊	くい	捨石	捨石	
建設開始及び終了年度	開始年度	平成 9 年度	昭和 5 6 年度	平成 1 4 年度	昭和 4 1 年度	昭和 4 2 年度	
	終了年度	平成 9 年度	昭和 5 6 年度	平成 2 0 年度	昭和 4 2 年度	昭和 4 3 年度	
事業費	総 額（千円）		286, 000	5, 400	311, 400	1, 395, 000	1, 782, 500
	1	費 目	地方単独事業		一般改修事業（補助）		
		補 助 率			40		
		補助金額（千円）			1, 244, 560		
	2	費 目					
		補 助 率					
補助金額（千円）							
備 考		H10. 7. 3告示441 事業費：推定	H18補修 C=1, 400千円	H24. 9. 28告示1090	事業費：推定	事業費：推定	

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:3

種 類		防砂堤	導流堤	導流堤	導流堤	導流堤	
施 設 番 号		43002B-2- 3	43002B-4- 2	43002B-4- 3	43002B-4- 4	43002B-4- 5	
名 称		大島 2 号防砂堤	千反導流堤	内港導流堤	大島南導流堤	蛇竈 1 号導流堤	
管 理 者 名 等		熊本県（港湾管理者）	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	
構 造 形 式			混成式	直立式	傾斜式	直立式	
延長	単年度建設延長（m）		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	建 設 延 長	750. 00	249. 00	160. 00	250. 00	35. 00	
	機能保有延長（m）	750. 00	249. 00	160. 00	250. 00	35. 00	
天 端 高			+0. 00	+5. 50	+3. 50	+4. 68	
消 波 工 延 長							
主 要 用 材			その他	コンクリート単塊	捨石	捨石	
建設開始及び終了年度	開始年度		昭和 5 6 年度	平成 4 年度	平成 5 年度	平成 1 2 年度	
	終了年度	昭和 4 2 年度	昭和 5 7 年度	平成 5 年度	平成 7 年度	平成 1 3 年度	
事業費	総 額（千円）		2, 325, 000	492, 800	160, 165	155, 073	42, 000
	1	費 目	一般改修事業（補助）	一般改修事業（補助）	地方単独事業	一般改修事業（補助）	
		補 助 率					
		補助金額（千円）					
	2	費 目					
		補 助 率					
補助金額（千円）							
備 考		事業費：推定 建設年度：推定		H6. 6. 8告示451	H8. 6. 28告示460	H15. 4. 23告示452 事業費：推定	

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:4

種 類		導流堤	護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	
施 設 番 号		43002B-4- 6	43002B-5- 1	43002B-5- 2	43002B-5- 3	43002B-5- 4	
名 称		蛇籠 2 号導流堤	大島 2 号護岸	大島 3 号護岸	大島 1 号護岸	大島樋門護岸	
管 理 者 名 等		熊本県（港湾管理者）	熊本県(海岸管理者)	熊本県(海岸管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(海岸管理者)	
構 造 形 式			直立式	直立式	直立式	直立式	
延長	単年度建設延長（m）		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	建 設 延 長	110. 00	522. 70	408. 90	114. 00	270. 00	
	機能保有延長（m）	110. 00	522. 70	408. 90	114. 00	270. 00	
天 端 高			+0. 00	+0. 00	+0. 00	+0. 00	
消 波 工 延 長							
主 要 用 材			コンクリート単塊	コンクリート単塊	練石積	コンクリート単塊	
建設開始及び終了年度	開始年度		昭和 4 6 年度	昭和 5 5 年度			
	終了年度	平成 1 3 年度	昭和 5 7 年度	昭和 6 3 年度	昭和 5 4 年度		
事業費	総 額（千円）		132, 000	784, 050	577, 000	171, 000	405, 000
	1	費 目		海岸保全施設（補助）			
		補 助 率					
		補助金額（千円）					
	2	費 目					
		補 助 率					
補助金額（千円）							
備 考		事業費：推定 建設年度：推定	事業費：推定		事業費：推定	事業費：推定	

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:5

種 類		護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	
施 設 番 号		43002B-5- 5	43002B-5- 6	43002B-5- 7	43002B-5- 8	43002B-5-10	
名 称		外港防波護岸	加賀島 6 号護岸	内港 3 号護岸	内港 4 号護岸	内港 6 号護岸	
管 理 者 名 等		熊本県(港湾管理者)	熊本県(海岸管理者)	熊本県(海岸管理者)	熊本県(海岸管理者)	熊本県(海岸管理者)	
構 造 形 式		直立式	傾斜式	直立式	直立式	直立式	
延長	単年度建設延長 (m)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	建 設 延 長	13. 40	621. 00	584. 00	110. 00	183. 10	
	機能保有延長 (m)	13. 40	621. 00	584. 00	110. 00	183. 10	
天 端 高		+0. 00	+0. 00	+0. 00	+0. 00	+0. 00	
消 波 工 延 長							
主 要 用 材		コンクリート張工	コンクリート張工	コンクリート張工	練石積	練石積	
建設開始及び終了年度	開始年度	昭和 3 8 年度	昭和 3 5 年度				
	終了年度	昭和 3 9 年度	昭和 3 7 年度	昭和 4 6 年度			
事業費	総 額 (千円)		20, 100	931, 500	876, 000	165, 000	274, 650
	1	費 目					
		補 助 率					
		補助金額 (千円)					
	2	費 目					
		補 助 率					
補助金額 (千円)							
備 考		R2. 10. 2告示757 事業費：推定	事業費：推定	事業費：推定 H15. 1. 28八代工第180 護岸改良分の延長減	事業費：推定	事業費：推定	

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:6

種 類		護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	護 岸
施 設 番 号		43002B-5-11	43002B-5-12	43002B-5-13	43002B-5-14	43002B-5-15
名 称		八代港護岸 3	新開 1 号護岸	新開 3 号護岸	新開 2 号護岸	新開 4 号護岸
管 理 者 名 等		三菱石油 (株)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)
構 造 形 式		直立式	直立式	直立式	混成式	混成式
延長	単年度建設延長 (m)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建 設 延 長	208.00	404.00	138.00	9.00	10.00
	機能保有延長 (m)	208.00	404.00	138.00	9.00	10.00
天 端 高		+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00
消 波 工 延 長						
主 要 用 材		練石積	コンクリート単塊		ブロック	ブロック
建設開始及び終了年度	開始年度		昭和 3 6 年度	昭和 3 8 年度		
	終了年度	昭和 4 5 年度	昭和 3 8 年度	昭和 3 9 年度	昭和 5 4 年度	昭和 5 4 年度
事業費	総 額 (千円)		606,000	207,000	13,960	13,960
	1	費 目			一般改修事業 (補助)	一般改修事業 (補助)
		補 助 率				
		補助金額 (千円)				
	2	費 目				
		補 助 率				
補助金額 (千円)						
備 考		事業費：推定 前面に高潮対策事業(国交省)による河川護岸整備	事業費：推定 前面に高潮対策事業(国交省)による河川護岸整備定	事前面に高潮対策事業(国交省)による河川護岸整備	事前面に高潮対策事業(国交省)による河川護岸整備	

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:7

種 類		護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	護 岸
施 設 番 号		43002B-5-16	43002B-5-18	43002B-5-21	43002B-5-22	43002B-5-23
名 称		河川護岸	内港 8 号護岸	横場工業護岸	大島 4 号護岸	大島 5 号護岸
管 理 者 名 等		国土交通省（河川管理者）	熊本県(港湾管理者)	横場工業（株）	熊本県(海岸管理者)	熊本県(港湾管理者)
構 造 形 式		直立式	傾斜式	直立式	混成式	混成式
延長	単年度建設延長（m）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建 設 延 長	350.00	170.00	98.00	141.20	385.00
	機能保有延長（m）	350.00	170.00	98.00	141.20	385.00
天 端 高		+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00
消 波 工 延 長						
主 要 用 材		練石積	練石積	鋼矢板	捨石	コンクリート単塊
建設開始及び終了年度	開始年度				昭和 6 2 年度	
	終了年度		昭和 5 1 年度		昭和 6 3 年度	昭和 6 0 年度
事業費	総 額（千円）		255,000		123,607	577,500
	1	費 目			海岸保全施設（補助）	
		補 助 率				
		補助金額（千円）				
	2	費 目				
		補 助 率				
補助金額（千円）						
備 考		H15.4.23告示452 蛇籠船溜り整備により延長減 640m→350m	事業費：推定			事業費：推定

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:8

種 類		護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	
施 設 番 号		43002B-5-24	43002B-5-26	43002B-5-27	43002B-5-30	43002B-5-32	
名 称		内港 7 号護岸	内港 9 号護岸	内港 1 0 号護岸	内港 5 号護岸	内港 1 号護岸	
管 理 者 名 等		熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県(海岸管理者)	熊本県(海岸管理者)	
構 造 形 式		混成式	傾斜式	傾斜式	その他	その他	
延長	単年度建設延長 (m)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	建 設 延 長	34. 00	221. 00	353. 00	1, 074. 40	477. 30	
	機能保有延長 (m)	34. 00	221. 00	353. 00	1, 074. 40	477. 30	
天 端 高		+0. 00	+0. 00	+0. 00	+5. 30	+0. 00	
消 波 工 延 長							
主 要 用 材		鋼矢板	捨石	捨石	その他	直立消波ブロック	
建設開始及び終了年度	開始年度		昭和 5 5 年度	昭和 5 5 年度	平成 1 年度	平成 5 年度	
	終了年度	昭和 6 0 年度	昭和 6 1 年度	昭和 6 1 年度	平成 5 年度	平成 1 2 年度	
事業費	総 額 (千円)		51, 000	331, 500	529, 500	496, 288	550, 000
	1	費 目				海岸保全施設 (補助)	海岸保全施設 (補助)
		補 助 率					
		補助金額 (千円)					
	2	費 目					
		補 助 率					
補助金額 (千円)							
備 考		事業費：推定	事業費：推定 国交省の埋立により現状 変更	事業費：推定	H6. 3. 31引継	H13. 3. 23八代港護岸7-1 L=495m改良550, 000千円	



# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:9

種 類		護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	
施 設 番 号		43002B-5-33	43002B-5-34	43002B-5-35	43002B-5-36	43002B-5-37	
名 称		内港 2 号護岸	蛇竈 1 号護岸	外港護岸	内港 1 1 号護岸	加賀島 1 号護岸	
管 理 者 名 等		熊本県(海岸管理者)	熊本県(港湾管理者)	熊本県 (港湾管理者)	熊本県 (港湾管理者)	熊本県 (港湾管理者) 国有港湾施設	
構 造 形 式		その他	直立式	混成式	その他	直立式	
延長	単年度建設延長 (m)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	603. 00	
	建 設 延 長	499. 40	68. 00	277. 00	79. 00	603. 00	
	機能保有延長 (m)	499. 40	68. 00	277. 00	79. 00	603. 00	
天 端 高		+0. 00	+4. 68	+5. 60	+0. 00	+0. 00	
消 波 工 延 長							
主 要 用 材		直立消波ブロック	ブロック	セルラーブロック	鋼矢板	コンクリート単塊	
建設開始及び終了年度	開始年度	平成 9 年度	平成 1 1 年度	平成 6 年度	昭和 6 2 年度		
	終了年度	平成 1 3 年度	平成 1 3 年度	平成 9 年度	平成 3 年度	昭和 3 7 年度	
事業費	総 額 (千円)		664, 100	102, 000	707, 064	118, 500	904, 500
	1	費 目	海岸保全施設 (補助)	起債事業			
		補 助 率					
		補助金額 (千円)					
	2	費 目					
		補 助 率					
補助金額 (千円)							
備 考		H15. 1. 28八代工第180 B-5-7を一部改良	H15. 4. 23告示452 H16. 5. 14告示485 事業費：推定	H10. 3. 31引継 H19. 5. 9告示426	事業費：推定	H21. 9. 14管理受託 護岸 事業費：推定	

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:10

種 類		護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	護 岸	
施 設 番 号		43002B-5-38	43002B-5-39	43002B-5-40	43002B-5-41	43002B-5-42	
名 称		加賀島 2 号護岸	加賀島 4 号護岸	加賀島 5 号護岸	蛇籠 2 号護岸	加賀島 3 号護岸	
管 理 者 名 等		熊本県（港湾管理者） 国有港湾施設	熊本県（海岸管理者）	熊本県（海岸管理者）	熊本県（港湾管理者）	熊本県（港湾管理者）	
構 造 形 式		その他	直立式	傾斜式	直立式	混成式	
延長	単年度建設延長（m）	0.00					
	建 設 延 長	320.30	443.00	366.50	62.00	90.00	
	機能保有延長（m）	320.30	443.00	366.50	62.00	90.00	
天 端 高		+0.00		+0.00	+4.68	+0.00	
消 波 工 延 長							
主 要 用 材			コンクリート単塊	コンクリート張工	ブロック	セルラブロック	
建設開始及び終了年度	開始年度			昭和 3 5 年度	平成 1 1 年度	昭和 5 0 年度	
	終了年度	平成 2 7 年度		昭和 3 7 年度	平成 1 3 年度	昭和 5 4 年度	
事業費	総 額（千円）		909,614	664,500	549,750	93,000	135,000
	1	費 目			一般改修事業（補助）		
		補 助 率					
		補助金額（千円）					
	2	費 目					
		補 助 率					
補助金額（千円）							
備 考		R2.10.2告示757 H27.7.6管理受託 護岸（2）	S53.2.9告示131 事業費：推定	S47.5.25告示429 事業費：推定	事業費：推定	事業費：推定	

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:11

種 類		護 岸	堤 防	堤 防	堤 防	堤 防
施 設 番 号		43002B-5-43	43002B-6- 1	43002B-6- 2	43002B-6- 4	43002B-6- 5
名 称		加賀島 4 号護岸	郡築堤防	大島 1 号堤防	大島 2 号堤防	大島 4 号堤防
管 理 者 名 等		熊本県（港湾管理者）	熊本県(海岸管理者)	熊本県(海岸管理者)	熊本県(海岸管理者)	熊本県(海岸管理者)
構 造 形 式			傾斜式	混成式	混成式	傾斜式
延長	単年度建設延長（m）		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	建 設 延 長	522. 00	517. 00	206. 40	50. 10	498. 10
	機能保有延長（m）	522. 00	517. 00	206. 40	50. 10	498. 10
天 端 高			+0. 00	+0. 00	+0. 00	+0. 00
消 波 工 延 長						
主 要 用 材				コンクリート張工	コンクリート張工	コンクリート張工
建設開始及び終了年度	開始年度				昭和 5 0 年度	昭和 5 0 年度
	終了年度	昭和 3 7 年度		昭和 4 6 年度	昭和 5 2 年度	昭和 5 2 年度
事業費	総 額（千円）	783, 000	113, 740	22, 800	35, 100	279, 840
	1	費 目		海岸保全施設（補助）	海岸保全施設（補助）	海岸保全施設（補助）
		補 助 率				
		補助金額（千円）				
	2	費 目				
		補 助 率				
補助金額（千円）						
備 考		事業費：推定	事業費：推定 農林水産部管理			

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:12

種 類		堤 防					
施 設 番 号		43002B-6- 6					
名 称		大島 3 号堤防					
管 理 者 名 等		熊本県(海岸管理者)					
構 造 形 式		傾斜式					
延長	単年度建設延長 (m)	0. 00					
	建 設 延 長	50. 00					
	機能保有延長 (m)	50. 00					
天 端 高		+7. 50					
消 波 工 延 長							
主 要 用 材		捨石					
建設開始及び終了年度	開始年度	平成 1 2 年度					
	終了年度	平成 1 2 年度					
事業費	総 額 (千円)		22, 165				
	1	費 目	地方単独事業				
		補 助 率					
		補助金額 (千円)					
	2	費 目					
		補 助 率					
補助金額 (千円)							
備 考		H13. 3. 23引継					