

# 港 湾 施 設 情 報

( 航 路 )

Page:1

|                     |             |         |  |  |  |
|---------------------|-------------|---------|--|--|--|
| 種 類                 | 航 路         |         |  |  |  |
| 施 設 番 号             | 43007A-1- 1 |         |  |  |  |
| 名 称                 | 富岡-5.0m航路   |         |  |  |  |
| 管 理 者 名 等           | 熊本県(港湾管理者)  |         |  |  |  |
| 延 長 (m)             | 900.00      |         |  |  |  |
| 幅 員 (m)             | 200.00      |         |  |  |  |
| 水 深 (m)             | 計画上の水深      | -5.0    |  |  |  |
|                     | 現在の水深       | -5.0    |  |  |  |
| 海 底 の 地 質 名         | シルト         |         |  |  |  |
| しゅんせつの有無            | 有           |         |  |  |  |
| 橋りょう又は<br>沈埋函等による制限 | 構 造 名       |         |  |  |  |
|                     | 制限 (m)      | -7.0    |  |  |  |
| 防波堤等の内外の区分          |             |         |  |  |  |
| 建設開始及び終了年度          | 開始年度        |         |  |  |  |
|                     | 終了年度        | 昭和54年度  |  |  |  |
| 事業費                 | 総 額 (千円)    | 135,000 |  |  |  |
|                     | 費 目         |         |  |  |  |
|                     | 1 補 助 率     |         |  |  |  |
|                     | 補助金額 (千円)   |         |  |  |  |
|                     | 2 費 目       |         |  |  |  |
|                     | 補 助 率       |         |  |  |  |
|                     | 補助金額 (千円)   |         |  |  |  |
| 備 考                 | 事業費：推定      |         |  |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(泊地及び船だまり)

Page:1

| 種 類             |           | 回頭泊地        | 回頭泊地           | 回頭泊地           | 回頭泊地           | 回頭泊地        |
|-----------------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 施 設 番 号         |           | 43007A-2- 1 | 43007A-2- 2    | 43007A-2- 4    | 43007A-2- 5    | 43007A-2- 6 |
| 名 称             |           | 富岡+0. 5m泊地  | 富岡-2. 0m 1 号泊地 | 富岡-5. 0m 2 号泊地 | 富岡-5. 0m 1 号泊地 | 元袋-2. 0m泊地  |
| 管 理 者 名 等       |           | 熊本県(港湾管理者)  | 熊本県(港湾管理者)     | 熊本県(港湾管理者)     | 熊本県(港湾管理者)     | 熊本県(港湾管理者)  |
| 面 積<br>(m)      | 防波堤等の内側   | 8, 800. 00  | 26, 700. 00    | 1, 610. 00     | 13, 000. 00    | 1, 900. 00  |
|                 | 防波堤等の外側   |             |                |                |                |             |
|                 | 計         | 8, 800. 00  | 26, 700. 00    | 1, 610. 00     | 13, 000. 00    | 1, 900. 00  |
| 水 深<br>(m)      | 計画上の水深    | +0. 5       | -2. 0          | -5. 0          | -5. 0          | -2. 0       |
|                 | 現在的水深     | +0. 5       | -2. 0          | -5. 0          | -5. 0          | -2. 0       |
| 海 底 の 地 質 名     |           | シルト         | シルト            | 礫              | 礫              | 砂           |
| し ゅ ん せ つ の 有 無 |           | 有           | 有              | 有              | 有              | 有           |
| 建設開始及<br>び終了年度  | 開始年度      | 平成 7 年度     |                |                |                |             |
|                 | 終了年度      | 平成 7 年度     | 昭和 5 4 年度      | 昭和 5 6 年度      | 昭和 5 6 年度      | 平成 4 年度     |
| 事業費             | 総 額 (千円)  | 37, 015     | 213, 600       | 9, 300         | 75, 900        | 15, 200     |
|                 | 費 目       | 一般改修事業 (補助) |                |                |                |             |
|                 | 1 補 助 率   |             |                |                |                |             |
|                 | 補助金額 (千円) |             |                |                |                |             |
|                 | 2 費 目     |             |                |                |                |             |
|                 | 補 助 率     |             |                |                |                |             |
|                 | 補助金額 (千円) |             |                |                |                |             |
| 備 考             |           |             | 事業費：推定         |                |                | 事業費：推定      |

# 港 湾 施 設 情 報

(泊地及び船だまり)

Page:2

|                 |          |               |        |  |  |  |  |
|-----------------|----------|---------------|--------|--|--|--|--|
| 種 類             |          | 回頭泊地          |        |  |  |  |  |
| 施 設 番 号         |          | 43007A-2- 7   |        |  |  |  |  |
| 名 称             |          | 富岡-2.0m 2 号泊地 |        |  |  |  |  |
| 管 理 者 名 等       |          | 熊本県（港湾管理者）    |        |  |  |  |  |
| 面 積<br>(m)      | 防波堤等の内側  | 6,400.00      |        |  |  |  |  |
|                 | 防波堤等の外側  |               |        |  |  |  |  |
|                 | 計        | 6,400.00      |        |  |  |  |  |
| 水 深<br>(m)      | 計画上の水深   | -2.0          |        |  |  |  |  |
|                 | 現在の水深    | -2.0          |        |  |  |  |  |
| 海 底 の 地 質 名     |          |               |        |  |  |  |  |
| し ゅ ん せ つ の 有 無 |          | 有             |        |  |  |  |  |
| 建設開始及<br>び終了年度  | 開始年度     |               |        |  |  |  |  |
|                 | 終了年度     | 昭和6 2 年度      |        |  |  |  |  |
| 事業費             | 総 額 (千円) |               | 51,200 |  |  |  |  |
|                 | 1        | 費 目           |        |  |  |  |  |
|                 |          | 補 助 率         |        |  |  |  |  |
|                 |          | 補助金額（千円）      |        |  |  |  |  |
|                 | 2        | 費 目           |        |  |  |  |  |
|                 |          | 補 助 率         |        |  |  |  |  |
| 補助金額（千円）        |          |               |        |  |  |  |  |
| 備 考             |          | 事業費：推定        |        |  |  |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:1

| 種 類        |             | 防波堤               | 防波堤         | 防波堤         | 防波堤         | 防波堤                             |          |
|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------|
| 施 設 番 号    |             | 43007B-1- 1       | 43007B-1- 2 | 43007B-1- 3 | 43007B-1- 4 | 43007B-1- 5                     |          |
| 名 称        |             | 富岡 1 号防波堤         | 富岡 2 号防波堤   | 元袋防波堤       | 富岡 3 号防波堤   | 富岡離岸堤                           |          |
| 管 理 者 名 等  |             | 熊本県(港湾管理者)        | 熊本県(港湾管理者)  | 熊本県(港湾管理者)  | 熊本県(港湾管理者)  | 熊本県 (海岸管理者)                     |          |
| 構 造 形 式    |             | 直立式               | 傾斜式         | 直立式         | 直立式         |                                 |          |
| 延長         | 単年度建設延長 (m) | 0. 00             | 0. 00       | 0. 00       | 0. 00       | 358. 40                         |          |
|            | 建 設 延 長     | 120. 00           | 147. 00     | 54. 00      | 32. 00      | 358. 40                         |          |
|            | 機能保有延長 (m)  | 120. 00           | 147. 00     | 54. 00      | 32. 00      | 358. 40                         |          |
| 天 端 高      |             | +0. 00            | +0. 00      | +0. 00      | +0. 00      | +4. 30                          |          |
| 消 波 工 延 長  |             |                   |             |             |             |                                 |          |
| 主 要 用 材    |             | コンクリート単塊          | セルラースブロック   | コンクリート杭     | ブロック        |                                 |          |
| 建設開始及び終了年度 | 開始年度        | 昭和 4 6 年度         | 昭和 5 6 年度   | 昭和 6 1 年度   | 昭和 6 1 年度   | 平成 1 年度                         |          |
|            | 終了年度        | 昭和 4 8 年度         | 昭和 5 9 年度   | 昭和 6 2 年度   | 昭和 6 2 年度   | 平成 6 年度                         |          |
| 事業費        | 総 額 (千円)    |                   | 54, 000     | 240, 000    | 31, 700     | 27, 200                         | 788, 480 |
|            | 1           | 費 目               |             |             |             |                                 |          |
|            |             | 補 助 率             |             |             |             |                                 |          |
|            |             | 補助金額 (千円)         |             |             |             |                                 |          |
|            | 2           | 費 目               |             |             |             |                                 |          |
|            |             | 補 助 率             |             |             |             |                                 |          |
| 補助金額 (千円)  |             |                   |             |             |             |                                 |          |
| 備 考        |             | H6～7改良(77, 100千円) | 事業費：推定      | 波除堤         |             | H9. 7. 28告示555<br>事業費：推定 90m×4基 |          |

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:2

| 種 類        |             | 防潮堤         | 護 岸                      | 護 岸                       | 護 岸  | 護 岸         |
|------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------|
| 施 設 番 号    |             | 43007B-3- 1 | 43007B-5- 1              | 43007B-5- 2               | 43007B-5- 3                                | 43007B-5- 4 |
| 名 称        |             | 富岡防潮堤       | 富岡 1 号防波護岸               | 富岡 2 号防波護岸                | 富岡 3 号護岸                                   | 富岡 4 号防波護岸  |
| 管 理 者 名 等  |             | 熊本県(海岸管理者)  | 熊本県(海岸管理者)               | 熊本県(港湾管理者)                | 熊本県(港湾管理者)                                 | 熊本県(港湾管理者)  |
| 構 造 形 式    |             | 傾斜式         | 傾斜式                      | 直立式                       | 直立式  | 傾斜式         |
| 延長         | 単年度建設延長 (m) | 0. 00       | 0. 00                    | 98. 00                    | 30. 00                                     | 0. 00       |
|            | 建 設 延 長     | 875. 20     | 963. 00                  | 98. 00                    | 30. 00                                     | 30. 00      |
|            | 機能保有延長 (m)  | 875. 20     | 963. 00                  | 98. 00                    | 30. 00                                     | 30. 00      |
| 天 端 高      |             | +0. 00      | +5. 50                   | +4. 60                    | +0. 00                                     | +0. 00      |
| 消 波 工 延 長  |             |             |                          |                           |  |             |
| 主 要 用 材    |             | コンクリート単塊    | 捨石                       | コンクリート単塊                  | コンクリート単塊                                   | ブロック        |
| 建設開始及び終了年度 | 開始年度        |             | 平成 1 年度                  |                           |  |             |
|            | 終了年度        |             | 平成 8 年度                  | 昭和 5 6 年度                 | 昭和 5 9 年度                                  | 昭和 5 9 年度   |
| 事業費        | 総 額 (千円)    |             | 437, 600                 | 1, 444, 500               | 147, 000                                   | 45, 000     |
|            | 1           | 費 目         |                          |                           |  |             |
|            |             | 補 助 率       |                          |                           |  |             |
|            |             | 補助金額 (千円)   |                          |                           |  |             |
|            | 2           | 費 目         |                          |                           |  |             |
|            |             | 補 助 率       |                          |                           |  |             |
| 補助金額 (千円)  |             |             |                          |                           |  |             |
| 備 考        |             | 事業費：推定      | H9. 7. 28告示555<br>事業費：推定 | S57. 8. 10告示840<br>事業費：推定 | 事業費：推定<br>埋立免許:H3. 2. 19<br>竣功認可:H7. 6. 16 | 事業費：推定      |

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:3

| 種 類        |             | 護 岸         | 護 岸         | 護 岸         | 護 岸         | 護 岸         |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 施 設 番 号    |             | 43007B-5- 5 | 43007B-5- 6 | 43007B-5- 7 | 43007B-5- 8 | 43007B-5- 9 |
| 名 称        |             | 富岡 5 号護岸    | 元袋護岸        | 富岡 9 号防波護岸  | 富岡 8 号防波護岸  | 富岡 1 0 号護岸  |
| 管 理 者 名 等  |             | 熊本県(港湾管理者)  | 九州大学        | 熊本県(港湾管理者)  | 熊本県(港湾管理者)  | 熊本県(港湾管理者)  |
| 構 造 形 式    |             | 直立式         | 直立式         | 直立式         | 直立式         | 直立式         |
| 延長         | 単年度建設延長 (m) | 0. 00       | 0. 00       | 0. 00       | 0. 00       | 0. 00       |
|            | 建 設 延 長     | 40. 00      | 75. 00      | 48. 00      | 49. 00      | 50. 00      |
|            | 機能保有延長 (m)  | 40. 00      | 75. 00      | 48. 00      | 49. 00      | 50. 00      |
| 天 端 高      |             | +0. 00      | +0. 00      | +0. 00      | +0. 00      | +0. 00      |
| 消 波 工 延 長  |             |             |             |             |             |             |
| 主 要 用 材    |             | コンクリート単塊    | コンクリート単塊    | コンクリート単塊    | コンクリート単塊    | コンクリート単塊    |
| 建設開始及び終了年度 | 開始年度        |             |             |             |             |             |
|            | 終了年度        | 昭和 4 2 年度   |             | 昭和 5 6 年度   | 昭和 5 6 年度   | 昭和 5 6 年度   |
| 事業費        | 総 額 (千円)    |             | 60, 000     | 72, 000     | 73, 500     | 75, 000     |
|            | 1           | 費 目         |             |             |             |             |
|            |             | 補 助 率       |             |             |             |             |
|            |             | 補助金額 (千円)   |             |             |             |             |
|            | 2           | 費 目         |             |             |             |             |
|            |             | 補 助 率       |             |             |             |             |
| 補助金額 (千円)  |             |             |             |             |             |             |
| 備 考        |             | 事業費：推定      |             | 事業費：推定      | 事業費：推定      | 事業費：推定      |

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:4

| 種 類        |             | 護 岸         | 護 岸         | 護 岸         | 護 岸         | 護 岸         |  |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 施 設 番 号    |             | 43007B-5-10 | 43007B-5-11 | 43007B-5-13 | 43007B-5-14 | 43007B-5-15 |  |
| 名 称        |             | 富岡 1 2 号護岸  | 元袋 1 号護岸    | 元袋 4 号護岸    | 富岡 7 号護岸    | 元袋 2 号護岸    |  |
| 管 理 者 名 等  |             | 熊本県(海岸管理者)  | 熊本県(海岸管理者)  | 熊本県(海岸管理者)  | 熊本県(港湾管理者)  | 熊本県 (港湾管理者) |  |
| 構 造 形 式    |             | 傾斜式         | 傾斜式         | 傾斜式         | 傾斜式         | 直立式         |  |
| 延長         | 単年度建設延長 (m) | 0. 00       | 0. 00       | 0. 00       | 0. 00       | 0. 00       |  |
|            | 建 設 延 長     | 195. 70     | 499. 50     | 548. 20     | 12. 50      | 32. 00      |  |
|            | 機能保有延長 (m)  | 195. 70     | 499. 50     | 548. 20     | 12. 50      | 32. 00      |  |
| 天 端 高      |             | +0. 00      | +0. 00      | +0. 00      | +0. 00      | +0. 00      |  |
| 消 波 工 延 長  |             |             |             |             |             |             |  |
| 主 要 用 材    |             | 空石積         | コンクリート単塊    | その他         | ブロック        | コンクリート単塊    |  |
| 建設開始及び終了年度 | 開始年度        |             |             |             |             |             |  |
|            | 終了年度        |             |             |             | 昭和 5 9 年度   | 平成 4 年度     |  |
| 事業費        | 総 額 (千円)    | 293, 550    | 749, 250    | 822, 300    | 18, 750     | 48, 000     |  |
|            | 1           | 費 目         |             |             |             |             |  |
|            |             | 補 助 率       |             |             |             |             |  |
|            |             | 補助金額 (千円)   |             |             |             |             |  |
|            | 2           | 費 目         |             |             |             |             |  |
| 補 助 率      |             |             |             |             |             |             |  |
| 補助金額 (千円)  |             |             |             |             |             |             |  |
| 備 考        |             | 事業費：推定      | 事業費：推定      | 事業費：推定      | 事業費：推定      | 事業費：推定      |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(防波堤、防砂堤等)

Page:5

| 種 類        |            | 護 岸         | 護 岸               | 護 岸               | 護 岸         | 突 堤         |
|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 施 設 番 号    |            | 43007B-5-16 | 43007B-5-17       | 43007B-5-18       | 43007B-5-19 | 43007B-7- 2 |
| 名 称        |            | 元袋 3 号護岸    | 富岡 6 号護岸          | 富岡 1 1 号護岸        | 富岡 1 3 号護岸  | 2 号突堤       |
| 管 理 者 名 等  |            | 熊本県(港湾管理者)  | 熊本県（港湾管理者）        | 熊本県（港湾管理者）        | 熊本県（海岸管理者）  | 九州大学        |
| 構 造 形 式    |            | 傾斜式         | 直立式               | 直立式               |             | 直立式         |
| 延長         | 単年度建設延長（m） | 0. 00       |                   |                   |             | 0. 00       |
|            | 建 設 延 長    | 118. 00     | 15. 00            | 30. 00            | 20. 00      | 21. 00      |
|            | 機能保有延長（m）  | 118. 00     | 15. 00            | 30. 00            | 20. 00      | 21. 00      |
| 天 端 高      |            | +0. 00      |                   |                   |             | +0. 00      |
| 消 波 工 延 長  |            |             |                   |                   |             |             |
| 主 要 用 材    |            | 練石積         | コンクリート単塊          | コンクリート単塊          |             | コンクリート単塊    |
| 建設開始及び終了年度 | 開始年度       |             |                   |                   |             |             |
|            | 終了年度       | 平成 4 年度     | 昭和 6 2 年度         | 昭和 6 2 年度         |             |             |
| 事業費        | 総 額（千円）    |             | 177, 000          | 22, 500           | 45, 000     | 30, 000     |
|            | 1          | 費 目         |                   |                   |             |             |
|            |            | 補 助 率       |                   |                   |             |             |
|            |            | 補助金額（千円）    |                   |                   |             |             |
|            | 2          | 費 目         |                   |                   |             |             |
|            |            | 補 助 率       |                   |                   |             |             |
| 補助金額（千円）   |            |             |                   |                   |             |             |
| 備 考        |            | 事業費：推定      | 事業費：推定<br>建設年度：推定 | 事業費：推定<br>建設年度：推定 | 事業費：推定      |             |



# 港 湾 施 設 情 報

(水門及びこう門)

Page:1

|            |          |             |       |             |       |  |  |  |
|------------|----------|-------------|-------|-------------|-------|--|--|--|
| 種 類        |          | 水 門         |       | 水 門         |       |  |  |  |
| 施 設 番 号    |          | 43007B-9- 1 |       | 43007B-9- 2 |       |  |  |  |
| 名 称        |          | 轟樋門         |       | 富岡樋門        |       |  |  |  |
| 管 理 者 名 等  |          | 熊本県(海岸管理者)  |       | 熊本県（海岸管理者）  |       |  |  |  |
| 構 造 形 式    |          |             |       |             |       |  |  |  |
| ゲ ー ト 形 式  |          |             |       |             |       |  |  |  |
| 長 さ (m)    |          | 2.00        |       | 13.00       |       |  |  |  |
| 幅 (m)      |          | 2.00        |       |             |       |  |  |  |
| 水 深 (m)    |          | -0.9        |       |             |       |  |  |  |
| 主 要 用 材    |          | その他         |       |             |       |  |  |  |
| 建設開始及び終了年度 |          | 開始年度        |       |             |       |  |  |  |
|            |          | 終了年度        |       | 昭和5 6 年度    |       |  |  |  |
| 事業費        | 総 額 (千円) |             | 5,100 |             | 5,100 |  |  |  |
|            | 1        | 費 目         |       |             |       |  |  |  |
|            |          | 補 助 率       |       |             |       |  |  |  |
|            |          | 補助金額 (千円)   |       |             |       |  |  |  |
|            | 2        | 費 目         |       |             |       |  |  |  |
|            |          | 補 助 率       |       |             |       |  |  |  |
| 補助金額 (千円)  |          |             |       |             |       |  |  |  |
| 備 考        |          | ステンレス製      |       |             |       |  |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(係留施設)

Page:1

| 種 類            |               | 岸 壁           | 岸 壁                                 | 岸 壁                       | 岸 壁             | 係船くい        |
|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 施 設 番 号        |               | 43007C-1- 1   | 43007C-1- 2                         | 43007C-1- 3               | 43007C-1- 4     | 43007C-3- 1 |
| 名 称            |               | 富岡-5.0m 1 号岸壁 | 富岡-5.0m 2 号岸壁                       | 富岡-5.0m 3 号岸壁             | 富岡-5.0m 4 号岸壁   | 三菱鉱山ドルフィン   |
| 管 理 者 名 等      |               | 熊本県(港湾管理者)    | 熊本県(港湾管理者)                          | 熊本県(港湾管理者)                | 熊本県(港湾管理者)      | (株)三菱鉱山     |
| 構 造 形 式        |               | 重力式           | 重力式                                 | その他                       | 重力式             |             |
| 形 態            |               |               |                                     | さん橋式                      |                 |             |
| 延長<br>(m)      | 取付部を除く延長      | 67.60         |                                     | 105.00                    | 70.30           | 94.00       |
|                | 取付部を含む延長      | 67.60         | 93.90                               | 120.00                    | 130.00          | 113.00      |
| 施 設 の 幅 (m)    |               |               |                                     |                           |                 |             |
| エ プ ロ ン 幅 (m)  |               | 6.50          | 6.50                                | 10.00                     | 10.00           |             |
| 面 積 (㎡)        |               |               |                                     |                           |                 |             |
| 水深<br>(m)      | 計 画 上 の 水 深   | -5.0 ～ -5.0   | -5.0 ～ -5.0                         | -5.0 ～ -5.0               | -5.0 ～ -5.0     | +0.0 ～ -4.5 |
|                | 現 在 の 水 深     | -5.0 ～ -5.0   | -5.0 ～ -5.0                         | -5.0 ～ -5.0               | -5.0 ～ -5.0     | +0.0 ～ -4.5 |
| 天 端 高 (m)      |               |               | 4.60                                | 4.60                      |                 |             |
| 主 要 用 材        |               | コンクリート・ブロック   | コンクリート単塊                            | 鋼管杭                       | L型ブロック          |             |
| 耐 重 力 (t／㎡)    |               |               |                                     |                           |                 |             |
| 主要利用船舶の種類名     |               | 一般貨物船 (荷役)    | 一般貨物船 (荷役)                          | フェリー (荷役)                 | 一般貨物船 (荷役)      |             |
| 主 要 取 扱 貨 物 名  |               |               |                                     |                           |                 |             |
| 付帯設備           | 係 船 柱         |               |                                     | 0 × 7                     | 0 × 7           |             |
|                | 防 舷 材 (基)     |               |                                     |                           |                 |             |
|                | 照 明 設 備 (基)   |               |                                     | 7                         |                 |             |
|                | 階 段 等 (個)     |               |                                     |                           |                 |             |
|                | 救命設備(名称×個)    |               |                                     |                           |                 |             |
|                | 車 止 め (m)     |               |                                     |                           | 70.0            |             |
|                | 車両乗降<br>用 設 備 | 基 数           | 1                                   |                           |                 |             |
| 幅員 (m)         |               | 4.5           |                                     |                           |                 |             |
| 対象<br>船舶       | 船 型           | 1000 (G/T)    | 1000 (G/T)                          | 1000 (G/T)                | 1000 (G/T)      |             |
|                | 船 席 数         | 1             | 1                                   | 1                         | 1               |             |
| 建設開始及<br>び終了年度 | 開始年度          | 昭和 5 2 年度     | 昭和 5 4 年度                           | 昭和 5 4 年度                 | 昭和 5 2 年度       |             |
|                | 終了年度          | 昭和 5 6 年度     | 昭和 5 6 年度                           | 昭和 5 6 年度                 | 昭和 5 6 年度       |             |
| 事業費            | 総 額 (千円)      |               | 158,204                             | 98,597                    | 960,000         | 136,920     |
|                | 1             | 費 目           |                                     |                           |                 |             |
|                |               | 補 助 率         |                                     |                           |                 |             |
|                |               | 補助金額 (千円)     |                                     |                           |                 |             |
|                | 2             | 費 目           |                                     |                           |                 |             |
|                |               | 補 助 率         |                                     |                           |                 |             |
| 補助金額 (千円)      |               |               |                                     |                           |                 |             |
| 備 考            |               |               | S57. 8. 10告示840<br>H8. 12. 24港管2481 | S57. 8. 10告示840<br>事業費：推定 | S59. 3. 27告示291 |             |

# 港 湾 施 設 情 報

(係留施設)

Page:2

| 種 類           | 浮さん橋                       | 浮さん橋                    | 浮さん橋              | 浮さん橋              | 浮さん橋              |
|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 施 設 番 号       | 43007C-5- 5-6              | 43007C-5- 7-8           | 43007C-5- 9       | 43007C-5-10       | 43007C-5-11       |
| 名 称           | 富岡 2 号浮棧橋                  | 富岡 1 号浮棧橋               | 富岡 1 号簡易浮棧橋       | 富岡 2 号簡易浮棧橋       | 元袋簡易浮棧橋           |
| 管 理 者 名 等     | 熊本県 (港湾管理者)                | 熊本県 (港湾管理者)             | 熊本県 (港湾管理者)       | 熊本県 (港湾管理者)       | 熊本県 (港湾管理者)       |
| 構 造 形 式       |                            | その他                     |                   |                   |                   |
| 形 態           |                            | さん橋式                    |                   |                   |                   |
| 延長 (m)        | 取付部を除く延長<br>13.00 × 2      |                         |                   |                   |                   |
|               | 取付部を含む延長<br>13.00 × 2      | 23.00 × 2               | 50.00             | 62.00             | 40.00             |
| 施 設 の 幅 (m)   | 4.50                       | 6.00                    | 2.60              | 2.60              | 2.70              |
| エ プ ロ ン 幅 (m) |                            |                         |                   |                   |                   |
| 面 積 (㎡)       |                            |                         |                   |                   |                   |
| 水深 (m)        | 計 画 上 の 水 深<br>-4.5 ～ -4.5 | -4.5 ～ -4.5             |                   |                   |                   |
|               | 現 在 の 水 深<br>-4.5 ～ -4.5   | -4.5 ～ -4.5             |                   |                   |                   |
| 天 端 高 (m)     |                            |                         |                   |                   |                   |
| 主 要 用 材       |                            |                         | 鉄筋コンクリート          | 鉄筋コンクリート          | 鉄筋コンクリート          |
| 耐 重 力 (t/㎡)   |                            |                         |                   |                   |                   |
| 主要利用船舶の種類名    | 旅 客 船 (その他)                | 旅 客 船 (その他)             | 漁 船 (荷役)          | 漁 船 (荷役)          | 漁 船 (荷役)          |
| 主 要 取 扱 貨 物 名 |                            |                         |                   |                   |                   |
| 付帯設備          | 係 船 柱                      |                         |                   |                   |                   |
|               | 防 舷 材 (基)                  |                         |                   |                   |                   |
|               | 照 明 設 備 (基)                |                         |                   |                   |                   |
|               | 階 段 等 (個)                  |                         |                   |                   |                   |
|               | 救命設備(名称×個)                 |                         |                   |                   |                   |
|               | 車 止 め (m)                  |                         |                   |                   |                   |
|               | 車両乗降用設備                    | 基 数<br>幅員 (m)           |                   |                   |                   |
| 対象船舶          | 船 型                        |                         |                   |                   |                   |
|               | 船 席 数                      |                         |                   |                   |                   |
| 建設開始及び終了年度    | 開始年度                       | 平成 8 年度                 | 平成 2 6 年度         |                   |                   |
|               | 終了年度                       | 平成 9 年度                 | 平成 2 8 年度         | 昭和 5 9 年度         | 昭和 5 9 年度         |
|               |                            | 平成 4 年度                 |                   |                   |                   |
| 事業費           | 総 額 (千円)                   | 80,600                  | 142,600           | 155,000           | 192,200           |
|               | 1 費 目                      |                         | 港湾環境設備 (補助)       |                   |                   |
|               | 補 助 率                      |                         |                   |                   |                   |
|               | 補助金額 (千円)                  |                         |                   |                   |                   |
|               | 2 費 目                      |                         |                   |                   |                   |
|               | 補 助 率                      |                         |                   |                   |                   |
|               | 補助金額 (千円)                  |                         |                   |                   |                   |
| 備 考           | H9.9.5告示627<br>事業費：推定      | H29.4.11告示471<br>事業費：推定 | 事業費：推定<br>建設年度：推定 | 事業費：推定<br>建設年度：推定 | 事業費：推定<br>建設年度：推定 |

# 港 湾 施 設 情 報

(係留施設)

Page:3

| 種 類            |               | 浮さん橋           | 浮さん橋        | 浮さん橋              | 物 揚 場                                    | 物 揚 場         |  |
|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|--|---------------|--|
| 施 設 番 号        |               | 43007C-5-12-15 | 43007C-5-16 | 43007C-5-17       | 43007C-6- 1                              | 43007C-6- 2   |  |
| 名 称            |               | 富岡漁協浮棧橋        | 元袋 1 号民間浮棧橋 | 元袋 2 号民間（永井商事）浮棧橋 | 富岡-2. 0m 1 号物揚場                          | 富岡-3. 0m物揚場   |  |
| 管 理 者 名 等      |               | 天草漁業協同組合       | 民間          | 永井商事              | 熊本県(港湾管理者)                               | 熊本県(港湾管理者)    |  |
| 構 造 形 式        |               |                |             |                   | 重力式                                      | 重力式           |  |
| 形 態            |               |                |             |                   |  |               |  |
| 延長<br>(m)      | 取付部を除く延長      |                |             |                   | 200. 50                                  | 75. 60        |  |
|                | 取付部を含む延長      |                |             | 15. 00            | 200. 50                                  | 118. 00       |  |
| 施 設 の 幅 (m)    |               |                |             |                   |  |               |  |
| エ プ ロ ン 幅 (m)  |               |                |             |                   | 6. 00                                    | 6. 00         |  |
| 面 積 (㎡)        |               |                |             |                   |  |               |  |
| 水深<br>(m)      | 計 画 上 の 水 深   |                |             |                   | -2. 0 ～ -2. 0                            | -3. 0 ～ -3. 0 |  |
|                | 現 在 の 水 深     |                |             |                   | -2. 0 ～ -2. 0                            | -3. 0 ～ -3. 0 |  |
| 天 端 高 (m)      |               |                |             |                   |  |               |  |
| 主 要 用 材        |               |                |             |                   | コンクリート・ブロック                              | コンクリート・ブロック   |  |
| 耐 重 力 (t／㎡)    |               |                |             |                   |  |               |  |
| 主要利用船舶の種類名     |               | 漁 船（荷役）        |             |                   | 漁 船（荷役）                                  | 一般貨物船（荷役）     |  |
| 主 要 取 扱 貨 物 名  |               |                |             |                   |  |               |  |
| 付帯設備           | 係 船 柱         |                |             |                   |  |               |  |
|                | 防 舷 材 (基)     |                |             |                   | 28                                       |               |  |
|                | 照 明 設 備 (基)   |                |             |                   | 4  |               |  |
|                | 階 段 等 (個)     |                |             |                   |  |               |  |
|                | 救命設備(名称×個)    |                |             |                   |  |               |  |
|                | 車 止 め (m)     |                |             |                   | 73. 0                                    |               |  |
|                | 車両乗降<br>用 設 備 | 基 数            |             |                   |  |               |  |
|                | 幅員 (m)        |                |             |                   |  |               |  |
| 対象<br>船舶       | 船 型           |                |             |                   |  |               |  |
|                | 船 席 数         |                |             |                   |  |               |  |
| 建設開始及<br>び終了年度 |               | 開始年度           |             |                   | 昭和 4 8 年度                                |               |  |
|                |               | 終了年度           |             |                   | 昭和 5 3 年度                                | 昭和 4 9 年度     |  |
| 事業費            | 総 額 (千円)      |                |             |                   | 186, 768                                 | 224, 200      |  |
|                | 1             | 費 目            |             |                   |  |               |  |
|                |               | 補 助 率          |             |                   |  |               |  |
|                |               | 補助金額 (千円)      |             |                   |  |               |  |
|                | 2             | 費 目            |             |                   |  |               |  |
|                |               | 補 助 率          |             |                   |  |               |  |
| 補助金額 (千円)      |               |                |             |                   |  |               |  |
| 備 考            |               |                |             |                   | S57. 2. 12港管416施設認定<br>簡易浮棧橋2. 5m×62. 0m | 事業費：推定        |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(係留施設)

Page:4

| 種 類            |               | 物 揚 場           | 物 揚 場         | 物 揚 場           | 物 揚 場                  | 物 揚 場         |         |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|---------|
| 施 設 番 号        |               | 43007C-6- 4     | 43007C-6- 5   | 43007C-6- 6     | 43007C-6- 7            | 43007C-6- 8   |         |
| 名 称            |               | 富岡-2.0m 2号物揚場   | 富岡-2.0m 3号物揚場 | 元袋-2.0m物揚場      | 富岡+0.5m 2号物揚場          | 富岡+0.5m 1号物揚場 |         |
| 管 理 者 名 等      |               | 熊本県(港湾管理者)      | 熊本県(港湾管理者)    | 熊本県(港湾管理者)      | 熊本県(港湾管理者)             | 熊本県 (港湾管理者)   |         |
| 構 造 形 式        |               | 重力式             | 重力式           | 重力式             | 重力式                    | 重力式           |         |
| 形 態            |               |                 |               |                 |                        |               |         |
| 延長<br>(m)      | 取付部を除く延長      | 86.20           | 73.30         |                 | 125.00                 | 70.00         |         |
|                | 取付部を含む延長      | 89.00           | 82.00         | 54.40           | 135.00                 | 95.00         |         |
| 施 設 の 幅 (m)    |               |                 | 10.00         | 16.00           |                        |               |         |
| エ プ ロ ン 幅 (m)  |               | 6.00            |               | 6.00            | 8.00 ～ 10.00           | 8.00 ～ 8.00   |         |
| 面 積 (㎡)        |               |                 |               |                 |                        |               |         |
| 水深<br>(m)      | 計 画 上 の 水 深   | -2.0 ～ -2.0     | -2.0 ～ -2.0   | -2.0 ～ -2.0     | +0.5 ～ +0.5            | +0.5 ～ +0.5   |         |
|                | 現 在 の 水 深     | -2.0 ～ -2.0     | -2.0 ～ -2.0   | -2.0 ～ -2.0     | +0.5 ～ +0.5            | +0.5 ～ +0.5   |         |
| 天 端 高 (m)      |               |                 |               |                 |                        |               |         |
| 主 要 用 材        |               | コンクリート・ブロック     | コンクリート・ブロック   |                 | コンクリート・ブロック            |               |         |
| 耐 重 力 (t／㎡)    |               |                 |               |                 |                        |               |         |
| 主要利用船舶の種類名     |               | 漁 船 (荷役)        | 漁 船 (荷役)      | 漁 船 (荷役)        | 漁 船 (荷役)               |               |         |
| 主 要 取 扱 貨 物 名  |               |                 |               |                 |                        |               |         |
| 付帯設備           | 係 船 柱         |                 |               | 0 × 4           |                        |               |         |
|                | 防 舷 材 (基)     |                 |               |                 | 32                     |               |         |
|                | 照 明 設 備 (基)   |                 |               | 2               |                        |               |         |
|                | 階 段 等 (個)     |                 |               | 4               |                        |               |         |
|                | 救命設備(名称×個)    |                 |               |                 |                        |               |         |
|                | 車 止 め (m)     |                 |               | 40.0            | 160.0                  |               |         |
|                | 車両乗降<br>用 設 備 | 基 数             |               |                 |                        |               |         |
|                | 幅員 (m)        |                 |               |                 |                        |               |         |
| 対象<br>船舶       | 船 型           |                 |               |                 |                        |               |         |
|                | 船 席 数         |                 |               |                 |                        |               |         |
| 建設開始及<br>び終了年度 | 開始年度          |                 | 昭和56年度        | 昭和60年度          | 平成 3年度                 | 平成 5年度        |         |
|                | 終了年度          |                 | 昭和59年度        | 昭和62年度          | 平成 4年度                 | 平成 7年度        |         |
| 事業費            | 総 額 (千円)      |                 | 130,000       | 70,400          | 136,700                | 256,500       | 180,500 |
|                | 1             | 費 目             |               |                 |                        |               |         |
|                |               | 補 助 率           |               |                 |                        |               |         |
|                |               | 補助金額 (千円)       |               |                 |                        |               |         |
|                | 2             | 費 目             |               |                 |                        |               |         |
|                |               | 補 助 率           |               |                 |                        |               |         |
| 補助金額 (千円)      |               |                 |               |                 |                        |               |         |
| 備 考            |               | 簡易浮棧橋2.5m×50.0m |               | 簡易浮棧橋3.0m×40.0m | H8.10.7告示644<br>事業費：推定 | 事業費：推定        |         |

# 港 湾 施 設 情 報

(係留施設)

Page:5

| 種 類            |               |               | 船 揚 場           | 船 揚 場         | 船 揚 場         | 船 揚 場           | 船 揚 場           |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 施 設 番 号        |               |               | 43007C-7- 1     | 43007C-7- 2   | 43007C-7- 3   | 43007C-7- 4     | 43007C-7- 5     |
| 名 称            |               |               | 富岡+0. 0m 2 号船揚場 | 九大船揚場         | 漁協船揚場         | 富岡-2. 0m 2 号船揚場 | 富岡-2. 0m 1 号船揚場 |
| 管 理 者 名 等      |               |               | 熊本県(港湾管理者)      | 九州大学          | 天草漁業協同組合      | 熊本県(港湾管理者)      | 熊本県(港湾管理者)      |
| 構 造 形 式        |               |               |                 | 重力式           |               |                 |                 |
| 形 態            |               |               |                 |               |               |                 |                 |
| 延長<br>(m)      | 取付部を除く延長      |               | 30. 00          | 5. 00         | 16. 00        |                 | 30. 00          |
|                | 取付部を含む延長      |               | 30. 00          | 5. 00         | 16. 00        | 15. 40          | 30. 00          |
| 施 設 の 幅 (m)    |               |               | 36. 00          |               |               |                 |                 |
| エ プ ロ ン 幅 (m)  |               |               |                 |               |               |                 |                 |
| 面 積 (㎡)        |               |               |                 |               |               |                 |                 |
| 水深<br>(m)      | 計 画 上 の 水 深   |               | +0. 0 ～ +0. 0   | +0. 0 ～ +0. 0 | +0. 0 ～ +0. 0 | -2. 0 ～ -2. 0   | -2. 0 ～ -2. 0   |
|                | 現 在 の 水 深     |               | +0. 0 ～ +0. 0   | +0. 0 ～ +0. 0 | +0. 0 ～ +0. 0 | -2. 0 ～ -2. 0   | -2. 0 ～ -2. 0   |
| 天 端 高 (m)      |               |               |                 |               |               |                 |                 |
| 主 要 用 材        |               |               |                 | コンクリート・ブロック   | コンクリート・ブロック   | コンクリート単塊        | コンクリート単塊        |
| 耐 重 力 (t／㎡)    |               |               |                 |               |               |                 |                 |
| 主要利用船舶の種類名     |               |               |                 | 不 明           | 漁 船 (荷役)      | 漁 船 (荷役)        | 漁 船 (荷役)        |
| 主 要 取 扱 貨 物 名  |               |               |                 |               |               |                 |                 |
| 付帯設備           | 係 船 柱         |               |                 |               |               |                 |                 |
|                | 防 舷 材 (基)     |               |                 |               |               |                 |                 |
|                | 照 明 設 備 (基)   |               |                 |               |               |                 |                 |
|                | 階 段 等 (個)     |               |                 |               |               |                 |                 |
|                | 救命設備(名称×個)    |               |                 |               |               |                 |                 |
|                | 車 止 め (m)     |               |                 |               |               |                 |                 |
|                | 車両乗降<br>用 設 備 | 基 数<br>幅員 (m) |                 |               |               |                 |                 |
| 対象<br>船舶       | 船 型           |               |                 |               |               |                 |                 |
|                | 船 席 数         |               |                 |               |               |                 |                 |
| 建設開始及<br>び終了年度 | 開始年度          |               |                 |               |               | 昭和 6 1 年度       | 昭和 6 2 年度       |
|                | 終了年度          |               | 昭和 5 4 年度       | 昭和 5 8 年度     |               | 昭和 6 2 年度       | 昭和 6 2 年度       |
| 事業費            | 総 額 (千円)      |               | 96, 000         |               |               | 12, 300         | 43, 700         |
|                | 1             | 費 目           |                 |               |               |                 |                 |
|                |               | 補 助 率         |                 |               |               |                 |                 |
|                |               | 補助金額 (千円)     |                 |               |               |                 |                 |
|                | 2             | 費 目           |                 |               |               |                 |                 |
|                |               | 補 助 率         |                 |               |               |                 |                 |
| 補助金額 (千円)      |               |               |                 |               |               |                 |                 |
| 備 考            |               |               | 事業費：推定          | 実習船用          |               |                 |                 |

# 港 湾 施 設 情 報

(係留施設)

Page:6

|               |                          |                            |        |  |  |
|---------------|--------------------------|----------------------------|--------|--|--|
| 種 類           | 船 揚 場                    | 船 揚 場                      |        |  |  |
| 施 設 番 号       | 43007C-7- 6              | 43007C-7- 7                |        |  |  |
| 名 称           | 富岡+0.0m 1 号船揚場           | 富岡斜路                       |        |  |  |
| 管 理 者 名 等     | 熊本県(港湾管理者)               | 熊本県(海岸管理者)                 |        |  |  |
| 構 造 形 式       |                          |                            |        |  |  |
| 形 態           |                          |                            |        |  |  |
| 延長 (m)        | 取付部を除く延長<br>取付部を含む延長     |                            |        |  |  |
|               | 6.80                     | 5.80                       |        |  |  |
| 施 設 の 幅 (m)   |                          |                            |        |  |  |
| エ プ ロ ン 幅 (m) |                          |                            |        |  |  |
| 面 積 (㎡)       |                          |                            |        |  |  |
| 水深 (m)        | 計 画 上 の 水 深<br>現 在 の 水 深 | +0.0 ～ +0.0<br>+0.0 ～ +0.0 |        |  |  |
| 天 端 高 (m)     |                          |                            |        |  |  |
| 主 要 用 材       | コンクリート単塊                 | コンクリート単塊                   |        |  |  |
| 耐 重 力 (t／㎡)   |                          |                            |        |  |  |
| 主要利用船舶の種類名    | 漁 船 (荷役)                 | 漁 船 (荷役)                   |        |  |  |
| 主 要 取 扱 貨 物 名 |                          |                            |        |  |  |
| 付帯設備          | 係 船 柱                    |                            |        |  |  |
|               | 防 舷 材 (基)                |                            |        |  |  |
|               | 照 明 設 備 (基)              |                            |        |  |  |
|               | 階 段 等 (個)                |                            |        |  |  |
|               | 救命設備(名称×個)               |                            |        |  |  |
|               | 車 止 め (m)                |                            |        |  |  |
|               | 車両乗降用設備                  | 基 数<br>幅員 (m)              |        |  |  |
| 対象船舶          | 船 型<br>船 席 数             |                            |        |  |  |
| 建設開始及び終了年度    | 開始年度<br>終了年度             | 平成 3 年度<br>平成 3 年度         |        |  |  |
| 事業費           | 総 額 (千円)                 | 21,760                     | 18,560 |  |  |
|               | 費 目                      |                            |        |  |  |
|               | 1 補 助 率                  |                            |        |  |  |
|               | 補助金額 (千円)                |                            |        |  |  |
|               | 費 目                      |                            |        |  |  |
|               | 2 補 助 率                  |                            |        |  |  |
|               | 補助金額 (千円)                |                            |        |  |  |
| 備 考           | 事業費：推定                   | 事業費：推定                     |        |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(臨港交通施設)

Page:1

| 種 類           |             | 車道   | 車道          | 車道          | 車道          | 車道          |
|---------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 施 設 番 号       |             | 43007D-1- 1                                  | 43007D-1- 2 | 43007D-1- 3 | 43007D-1- 4 | 43007D-1- 5 |
| 名 称           |             | 1 号臨港道路                                      | 2 号臨港道路     | 3 号臨港道路     | 4 号臨港道路     | 5 号臨港道路     |
| 管 理 者 名 等     |             | 熊本県(港湾管理者)                                   | 熊本県（港湾管理者）  | 熊本県(港湾管理者)  | 熊本県（港湾管理者）  | 熊本県（港湾管理者）  |
| 構 造 形 式       |             | 地表式  | 地表式         | 地表式         |             |             |
| 起 終 点         |             |  |             |             |             |             |
| 規 模           | 延 長 (m)     | 1,010.00                                     | 40.00       | 40.00       | 40.00       | 20.00       |
|               | 車道幅員 (m)    |  |             |             |             |             |
|               | 道路敷幅 (m)    | 8.00   | 5.00        | 10.00       |             |             |
|               | 面 積 (㎡)     |  |             |             |             |             |
|               | 単線・複線区分     | -----  | -----       | -----       | -----       | -----       |
|               | 車線数 (車線)    |  |             |             |             |             |
|               | 桁 下 高 (m)   | -----  | -----       | -----       | -----       | -----       |
|               | 制 限 高 (m)   | -----  | -----       | -----       | -----       | -----       |
|               | 最 小 幅 員 (m) | -----  | -----       | -----       | -----       | -----       |
|               | 最 小 水 深 (m) | -----  | -----       | -----       | -----       | -----       |
|               | 駐 車 場 収 容   | バス   | -----       | -----       | -----       | -----       |
|               | 台 数 (台)     | 乗用車  | -----       | -----       | -----       | -----       |
| 駐 機 数 (機)     |             | -----  | -----       | -----       | -----       | -----       |
| 舗 装 形 態       |             | アスファルト舗装                                     | アスファルト舗装    | アスファルト舗装    |             |             |
| 主 要 取 扱 貨 物 名 |             |  |             |             |             |             |
| 建設開始及び終了年度    | 開始年度        | 昭和58年度                                       |             |             |             |             |
|               | 終了年度        | 昭和59年度                                       | 昭和57年度      | 昭和57年度      | 昭和57年度      | 昭和59年度      |
| 事 業 費         | 総 額 (千円)    | 363,600                                      | 14,400      | 14,400      | 14,400      | 7,200       |
|               | 費 目         |  |             |             |             |             |
|               | 1 補 助 率     |  |             |             |             |             |
|               | 補助金額 (千円)   |  |             |             |             |             |
|               | 費 目         |  |             |             |             |             |
|               | 2 補 助 率     |  |             |             |             |             |
|               | 補助金額 (千円)   |  |             |             |             |             |
| 備 考           |             | S57.2.12港営416施設認定<br>S59.3.27告示291<br>事業費：推定 | 事業費：推定      | 事業費：推定      | 事業費：推定      | 事業費：推定      |



# 港 湾 施 設 情 報

(臨港交通施設)

Page:2

| 種 類           |             | 車 道         | 車 道         | 駐 車 場                     |  |  |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--|--|
| 施 設 番 号       |             | 43007D-1- 6 | 43007D-1- 7 | 43007D-4- 1               |  |  |
| 名 称           |             | 6 号臨港道路     | 7 号臨港道路     | 富岡駐車場                     |  |  |
| 管 理 者 名 等     |             | 熊本県（港湾管理者）  | 熊本県（港湾管理者）  | 熊本県（港湾管理者）                |  |  |
| 構 造 形 式       |             |             |             | -----                     |  |  |
| 起 終 点         |             |             |             |                           |  |  |
| 規 模           | 延 長 (m)     | 20. 00      | 140. 00     | -----                     |  |  |
|               | 車道幅員 (m)    |             |             | -----                     |  |  |
|               | 道路敷幅 (m)    |             |             | -----                     |  |  |
|               | 面 積 (㎡)     |             |             | 1, 680. 00                |  |  |
|               | 単線・複線区分     | -----       | -----       | -----                     |  |  |
|               | 車線数 (車線)    |             |             | -----                     |  |  |
|               | 桁 下 高 (m)   | -----       | -----       | -----                     |  |  |
|               | 制 限 高 (m)   | -----       | -----       | -----                     |  |  |
|               | 最 小 幅 員 (m) | -----       | -----       | -----                     |  |  |
|               | 最 小 水 深 (m) | -----       | -----       | -----                     |  |  |
|               | 駐車場収容       | バス          |             |                           |  |  |
|               | 台数 (台)      | 乗用車         |             |                           |  |  |
|               | 駐 機 数 (機)   | -----       | -----       | -----                     |  |  |
| 舗 装 形 態       |             |             |             | アスファルト舗装                  |  |  |
| 主 要 取 扱 貨 物 名 |             |             |             |                           |  |  |
| 建設開始及び終了年度    | 開始年度        |             |             |                           |  |  |
|               | 終了年度        | 平成 4 年度     | 昭和 5 7 年度   | 昭和 5 7 年度                 |  |  |
| 事業費           | 総 額 (千円)    | 7, 200      | 50, 400     | 13, 440                   |  |  |
|               | 費 目         |             |             |                           |  |  |
|               | 1 補 助 率     |             |             |                           |  |  |
|               | 補助金額 (千円)   |             |             |                           |  |  |
|               | 費 目         |             |             |                           |  |  |
|               | 2 補 助 率     |             |             |                           |  |  |
|               | 補助金額 (千円)   |             |             |                           |  |  |
| 備 考           |             | 事業費：推定      | 事業費：推定      | S57. 8. 10告示840<br>事業費：推定 |  |  |

港 湾 施 設 情 報

(航行補助施設)

Page:1

|            |          |              |  |  |  |
|------------|----------|--------------|--|--|--|
| 種 類        |          | 航路標識         |  |  |  |
| 施 設 番 号    |          | 43007E-1- 1  |  |  |  |
| 名 称        |          | 富岡燈台         |  |  |  |
| 管 理 者 名 等  |          | 海上保安庁        |  |  |  |
| 概 要        |          | UU・,         |  |  |  |
| 建設開始及び終了年度 | 開始年度     |              |  |  |  |
|            | 終了年度     | 昭和 2 6 年度    |  |  |  |
| 事業費        | 総 額 (千円) |              |  |  |  |
|            | 費 目 1    |              |  |  |  |
|            | 費 目 2    |              |  |  |  |
| 備 考        |          | S26. 3. 19初点 |  |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(固定式及び軌道走行式)

Page:1

|                |                        |                    |                    |  |  |
|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 種 類            |                        | 固 定 式              | 固 定 式              |  |  |
| 施 設 番 号        |                        | 43007F-1- 1        | 43007F-1- 2        |  |  |
| 名 称            |                        | 積込用ベルトコンベヤー<br>N01 | 積込用ベルトコンベヤー<br>N02 |  |  |
| 管 理 者 名 等      |                        | 日南鉱業KK天草鉱業所        | 久恒鉱業志岐炭鉱           |  |  |
| 係 留 施 設 名      |                        |                    |                    |  |  |
| 荷役<br>能力       | 吊り上げ荷重(t)              |                    |                    |  |  |
|                | 1時間当たりの<br>公称能力 (t/時間) | 60.0               | 100.0              |  |  |
| 荷 姿 名          |                        |                    |                    |  |  |
| 主 要 取 扱 貨 物 名  |                        | その他非金属鉱物           | 石 炭                |  |  |
| 建設開始及<br>び終了年度 | 開始年度                   |                    |                    |  |  |
|                | 終了年度                   |                    |                    |  |  |
| 取 得 年 度        |                        |                    |                    |  |  |
| 事<br>業<br>費    | 総 額 (千円)               |                    |                    |  |  |
|                | 費 目 1                  |                    |                    |  |  |
|                | 費 目 2                  |                    |                    |  |  |
| 備 考            |                        | 実働7時間当たり能力500T     | 実働7時間当たり能力600T     |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(荷さばき地及び上屋)

Page:1

|                |            |      |               |             |  |  |
|----------------|------------|------|---------------|-------------|--|--|
| 種 類            |            |      | 荷さばき地         | 荷さばき地       |  |  |
| 施 設 番 号        |            |      | 43007F-4- 2   | 43007F-4- 3 |  |  |
| 名 称            |            |      | 富岡 1 号荷捌地     | 富岡 2 号荷捌地   |  |  |
| 管 理 者 名 等      |            |      | 熊本県(港湾管理者)    | 熊本県(港湾管理者)  |  |  |
| 係 留 施 設 名      |            |      | 富岡-5.0m 1 号岸壁 | 富岡-3.0m物揚場  |  |  |
| 面 積<br>(㎡)     | 臨 港<br>地区内 | 総床面積 |               |             |  |  |
|                |            | 敷地面積 | 1,324.00      | 1,669.00    |  |  |
|                | 臨 港<br>地区外 | 総床面積 |               |             |  |  |
|                |            | 敷地面積 |               |             |  |  |
| 主 要 用 材        |            |      | アスファルト舗装      | アスファルト舗装    |  |  |
| 主 要 取 扱 貨 物    |            |      | 取合せ品          | 取合せ品        |  |  |
| 荷 姿 名          |            |      |               |             |  |  |
| 法律上の位置づけ       |            |      |               |             |  |  |
| 建設開始及<br>び終了年度 |            | 開始年度 |               |             |  |  |
|                |            | 終了年度 | 昭和 5 7 年度     | 昭和 5 7 年度   |  |  |
| 事業費            | 総 額 (千円)   |      | 66,200        | 83,450      |  |  |
|                | 費 目 1      |      |               |             |  |  |
|                | 費 目 2      |      |               |             |  |  |
| 備 考            |            |      | 事業費：推定        | 事業費：推定      |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(固定式、移動式)

Page:1

|            |          |   |  |  |  |  |
|------------|----------|---|--|--|--|--|
| 種 類        |          | 固定式   |  |  |  |  |
| 施 設 番 号    |          | 43007G-1- 1                                     |  |  |  |  |
| 名 称        |          | 富岡港可動橋  |  |  |  |  |
| 管 理 者 名 等  |          | 熊本県(港湾管理者)                                      |  |  |  |  |
| 長 さ (m)    |          | 28. 55  |  |  |  |  |
| 幅 員 (m)    |          | 4. 50   |  |  |  |  |
| 主 要 用 材    |          | 鋼製プレートガータ                                       |  |  |  |  |
| 建設開始及び終了年度 | 開始年度     | 昭和 5 3 年度                                       |  |  |  |  |
|            | 終了年度     | 昭和 5 6 年度                                       |  |  |  |  |
| 取 得 年 度    |          |   |  |  |  |  |
| 事業費        | 総 額 (千円) | 138, 270  |  |  |  |  |
|            | 費 目 1    |   |  |  |  |  |
|            | 費 目 2    |   |  |  |  |  |
| 備 考        |          | S57. 8. 10告示840<br>橋格:一等橋(TL-20)<br>支間:23+5. 1M |  |  |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(手荷物取扱所、待合所及び宿泊所)

Page:1

|             |          |             |  |  |  |
|-------------|----------|-------------|--|--|--|
| 種 類         |          | 待 合 所       |  |  |  |
| 施 設 番 号     |          | 43007G-4- 1 |  |  |  |
| 名 称         |          | 富岡港船客待合所    |  |  |  |
| 管 理 者 名 等   |          | 荅北町         |  |  |  |
| 総 床 面 積 (㎡) |          | 280. 00     |  |  |  |
| 主 要 用 材     |          |             |  |  |  |
| 共 用 施 設 名   |          |             |  |  |  |
| 収 容 人 員 (人) |          | 50          |  |  |  |
| 建設開始及び終了年度  | 開始年度     |             |  |  |  |
|             | 終了年度     | 昭和 5 7 年度   |  |  |  |
| 事業費         | 総 額 (千円) | 49, 720     |  |  |  |
|             | 費 目 1    |             |  |  |  |
|             | 費 目 2    |             |  |  |  |
| 備 考         |          |             |  |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

( 保 管 施 設 )

Page:1

| 種 類              |            |      | 野積場         | 野積場         | 野積場         | 野積場                       | 危険物置場       |
|------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 施 設 番 号          |            |      | 43007H-2- 2 | 43007H-2- 3 | 43007H-2- 4 | 43007H-2- 5               | 43007H-5- 1 |
| 名 称              |            |      | 西部生コン野積場    | 日南鉱業野積場     | 富岡 1 号野積場   | 富岡 2 号野積場                 | 揮発油貯蔵所      |
| 管 理 者 名 等        |            |      | 西部生コン（株）    | 日南鉱業        | 熊本県(港湾管理者)  | 熊本県(港湾管理者)                | 長井商事KK      |
| 面<br>積<br>(㎡)    | 臨 港<br>地区内 | 総床面積 |             |             |             |                           |             |
|                  |            | 敷地面積 |             |             | 3, 263. 00  | 2, 908. 60                | 51. 50      |
|                  | 臨 港<br>地区外 | 総床面積 |             |             |             |                           |             |
|                  |            | 敷地面積 | 1, 807. 00  | 4, 318. 00  |             |                           |             |
| 主 要 用 材          |            |      |             |             | アスファルト舗装    | 砂利敷                       | 木材          |
| 保 管 容 量 (m3, kl) |            |      |             |             |             |                           |             |
| 主 要 取 扱 貨 物      |            |      | 砂利, 砂, 石材等  | 砂利, 砂, 石材等  |             |                           | 石油製品        |
| 建設開始及<br>び終了年度   |            | 開始年度 |             |             | 昭和 5 8 年度   | 昭和 5 8 年度                 |             |
|                  |            | 終了年度 |             |             | 昭和 5 9 年度   | 昭和 5 9 年度                 |             |
| 事業費              | 総 額 (千円)   |      |             |             | 32, 630     | 29, 086                   |             |
|                  | 費 目 1      |      |             |             |             |                           |             |
|                  | 費 目 2      |      |             |             |             |                           |             |
| 備 考              |            |      |             | 陶石          | 事業費：推定      | S59. 3. 27告示291<br>事業費：推定 | ガソリン        |

# 港 湾 施 設 情 報

( 保 管 施 設 )

Page:2

|                  |            |      |             |  |  |  |  |  |
|------------------|------------|------|-------------|--|--|--|--|--|
| 種 類              |            |      | 危険物置場       |  |  |  |  |  |
| 施 設 番 号          |            |      | 43007H-5- 2 |  |  |  |  |  |
| 名 称              |            |      | 油槽          |  |  |  |  |  |
| 管 理 者 名 等        |            |      | 長井商事KK      |  |  |  |  |  |
| 面 積<br>(㎡)       | 臨 港<br>地区内 | 総床面積 |             |  |  |  |  |  |
|                  |            | 敷地面積 | 224. 22     |  |  |  |  |  |
|                  | 臨 港<br>地区外 | 総床面積 |             |  |  |  |  |  |
|                  |            | 敷地面積 |             |  |  |  |  |  |
| 主 要 用 材          |            |      | その他         |  |  |  |  |  |
| 保 管 容 量 (m3, kl) |            |      |             |  |  |  |  |  |
| 主 要 取 扱 貨 物      |            |      | 重 油         |  |  |  |  |  |
| 建設開始及<br>び終了年度   |            | 開始年度 |             |  |  |  |  |  |
|                  |            | 終了年度 |             |  |  |  |  |  |
| 事業費              | 総 額 (千円)   |      |             |  |  |  |  |  |
|                  | 費 目 1      |      |             |  |  |  |  |  |
|                  | 費 目 2      |      |             |  |  |  |  |  |
| 備 考              |            |      | 鉄製タンク       |  |  |  |  |  |



# 港 湾 施 設 情 報

(給水、給油及び給炭施設)

Page:1

|            |          |               |             |  |  |
|------------|----------|---------------|-------------|--|--|
| 種 類        |          | 給 油           | 給 油         |  |  |
| 施 設 番 号    |          | 43007I-2- 1   | 43007I-2- 2 |  |  |
| 名 称        |          | 巴浦給油          | 漁協給油所       |  |  |
| 管 理 者 名 等  |          | 長井石油店         | 天草漁業協同組合    |  |  |
| 供 給 能 力    |          | 5.00 (TON/時間) |             |  |  |
| 補 給 場 所    |          | 巴浦泊地          |             |  |  |
| 建設開始及び終了年度 | 開始年度     |               |             |  |  |
|            | 終了年度     |               |             |  |  |
| 事業費        | 総 額 (千円) |               |             |  |  |
|            | 費 目 1    |               |             |  |  |
|            | 費 目 2    |               |             |  |  |
| 備 考        |          |               |             |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(船舶修理施設及び船舶保管施設)

Page:1

|                      |          |             |             |  |  |
|----------------------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 種 類                  |          | 修 理         | 修 理         |  |  |
| 施 設 番 号              |          | 43007I-4- 1 | 43007I-4- 2 |  |  |
| 名 称                  |          | 江崎造船所       | 浜崎造船所       |  |  |
| 管 理 者 名 等            |          | 江崎造船所       | 浜崎敏春        |  |  |
| 長 さ (m)              |          |             |             |  |  |
| 幅 (m)                |          |             |             |  |  |
| 面 積 (㎡)              |          | -----       | -----       |  |  |
| 対 象 船 舶 船 型<br>(D/W) |          |             |             |  |  |
| 建設開始及<br>び終了年度       | 開始年度     |             |             |  |  |
|                      | 終了年度     |             |             |  |  |
| 事業費                  | 総 額 (千円) |             |             |  |  |
|                      | 費 目 1    |             |             |  |  |
|                      | 費 目 2    |             |             |  |  |
| 備 考                  |          |             |             |  |  |

# 港 湾 施 設 情 報

(海浜、緑地、広場、植栽)

Page:1

|            |          |                 |            |                   |         |             |        |  |  |  |
|------------|----------|-----------------|------------|-------------------|---------|-------------|--------|--|--|--|
| 種 類        |          | 緑 地             |            | 緑 地               |         | 植 栽         |        |  |  |  |
| 施 設 番 号    |          | 43007L-2- 1     |            | 43007L-2- 2       |         | 43007L-4- 1 |        |  |  |  |
| 名 称        |          | 富岡 2 号緑地        |            | 富岡 1 号緑地          |         | 富岡港フェリーふ頭植栽 |        |  |  |  |
| 管 理 者 名 等  |          | 熊本県（港湾管理者）      |            | 熊本県（港湾管理者）        |         | 熊本県（港湾管理者）  |        |  |  |  |
| 区 分        |          | 環境保全緑地          |            |                   |         |             |        |  |  |  |
| 延 長 （m）    |          |                 |            |                   |         |             |        |  |  |  |
| 面 積 （㎡）    |          | 3, 000. 00      |            | 1, 250. 00        |         | 313. 00     |        |  |  |  |
| 建設開始及び終了年度 | 開始年度     | 平成 1 1 年度       |            |                   |         |             |        |  |  |  |
|            | 終了年度     | 平成 1 5 年度       |            | 昭和 5 7 年度         |         | 昭和 5 6 年度   |        |  |  |  |
| 事業費        | 総 額 （千円） |                 | 170, 000   |                   | 25, 000 |             | 6, 657 |  |  |  |
|            | 1        | 費 目             | 港湾環境設備（補助） |                   |         |             | 地方単独事業 |  |  |  |
|            |          | 補 助 率           | 1/2        |                   |         |             |        |  |  |  |
|            |          | 補助金額（千円）        | 85, 000    |                   |         |             |        |  |  |  |
|            | 2        | 費 目             |            |                   |         |             |        |  |  |  |
|            |          | 補 助 率           |            |                   |         |             |        |  |  |  |
|            |          | 補助金額（千円）        |            |                   |         |             |        |  |  |  |
| 備 考        |          | H19. 9. 14告示765 |            | 事業費：推定<br>建設年度：推定 |         | 植栽率20%      |        |  |  |  |