

ボーリング柱状図

調査名

高宮系φ1000mm配水管布設工事土質調査業務委託

事業・工事名

ボーリングNo.

シートNo.

ボーリング名	No. 9		調査位置	福岡市南区平和2丁目地内					北緯	33° 34' 12.8"							
発注機関	福岡市水道局 配水部 中部管整備課				調査期間	平成 24年 2月 2日 ~ 24年 2月 7日				東経	130° 24' 4.4"						
調査業者名	株式会社 西日本地質調査所 電話 (092-565-5790)		主任技師	稗田徳広		現場代理人	稗田徳広		コア鑑定者	稗田徳広		ボーリング責任者	岡 正博				
孔口標高	+7.891m	角	180° 上 90° 下 0°		方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南		地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°		使用機種	試錐機	東邦式D-0		ハンマー落下用具	自動落下	
総掘進長	18.00m	度			向			配			エンジン	ヤンマーNFD-8		ポンプ	BG-3C		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			室内試験(月日)	掘進月日				
											深度(m)	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量(cm)	N値	深度(m)	試験名および結果	深度(m)	試験番号			採取方法			
											0	10	20	30							40	50		60		
1	6.44	1.45	1.45		盛土	淡黄灰			深度0.2mまでアスファルト・碎石 以深は、シルト質砂でφ10mm以下の小礫を混入	2/3 1.00 2.74 1.50 2.08	1.15	2	3	3	8/30	8									2/2	
2											1.45	3	4	5	12/30	12										
3											2.15	3	4	5	12/30	12										
4											2.45	5	6	6	17/30	17										
5											3.15	5	6	6	17/30	17										
6	1.34	5.10	6.55								3.45	9	12	16	37/30	37										
7											4.15	9	12	16	37/30	37										
8											4.45	8	9	11	28/30	28										
9											5.15	8	9	11	28/30	28										
10											5.45	6	8	8	22/30	22										
11											6.15	6	8	8	22/30	22										
12											6.45	50/5			50/5	300										
13											7.15	50			50/5	150										
14	-6.11	7.45	14.00								7.20	50			50/10	150										
15											8.00	50			50/5	300										
16											8.10	50/5			50/5	300										
17											9.15	50/6			50/6	250										
18	-10.11	4.00	18.00								9.20	50/9			50/9	167										
											10.15	50			50/10	150										
											10.21	50/8			50/8	188										
											11.15	50/4			50/4	375										
											11.24	50/5			50/5	300										
											12.15	50			50/5	300										
											12.25	50/5			50/5	300										
											13.15	50/6			50/6	250										
											13.23	50/9			50/9	167										
											13.23	50			50/10	150										
											14.00	50			50/10	150										
											14.04	50/2			50/2	750										
											15.00	50/5			50/5	300										
											15.05	50/5			50/5	300										
											16.15	50			50/10	150										
											16.20	50			50/10	150										
											17.00	50/2			50/2	750										
											17.10	50/2			50/2	750										
											18.00															
											18.02															

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。