



ボーリング柱状図

調査名 高取公民館・老人いこいの家複合施設改築工事地質調査業務委託

ボーリングNo.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1			調査位置	福岡県福岡市早良区高取1丁目327番2							北緯	
発注機関	福岡市財政局アセットマネジメント推進部施設建設課				調査期間	平成 27年 11月 4日 ~ 27年 11月 5日					東経		
調査業者名	株式会社東和土質 電話 (092-791-8015)			主任技師	福田智広		現代場人	右松太志	コア鑑定者	右松太志	ボーリング責任者	清澤隆満	
孔口標高	KBM +0.22m	角 	方 	地盤勾配 	使用機種	試錐機	ワイビーエム製 YBM-05型			ハンマー落下用具	半自動型		
総掘進長	14.00m					度	向	エンジン	ヤンマー製 NFD-10型			ポンプ	ワイビーエム製 GP-5型

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記述	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験						原位位置試験		試料採取			室内試験(ヶ月日)	掘進		
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試料 番号	採取 方法				
												0 〃 10	10 〃 20	20 〃 30											
											11/4 1.45 ▽ ≡	1.15 1/20	1	2/30	2										
												1.45 2.00			0/45	0									
												2.45 3.15	1	2	2	5/30	5								
												3.45 4.15	2	1	2	5/30	5								
												4.45 5.15	2	2	2	6/30	6								
												5.45 6.15	3	1	1	5/30	5								
												6.45 7.15	2	2	3	7/30	7								
												7.45 8.15	5	5	6	16/30	16								
												8.45 9.15	4	8	12	24/30	24								
												9.45 10.15	6	7	15	28/30	28								
												10.45 11.15	28	22/7		50/17	88								11/4
												11.32 12.05	50			50/10	150								
												12.15 13.05	50/8			50/8	188								
												13.13 14.05	50/9			50/9	167								11/5
												14.14													

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。