



ボーリング柱状図

調 査 名 県道志賀島循環線土質調査委託

ボーリングNo.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 4			調査位置	福岡市東区大字志賀島地内						北緯	33° 39' 47.701"			
発注機関	福岡市東区地域整備部地域整備課					調査期間	平成 23年 2月 24日 ~ 23年 2月 24日					東経	130° 17' 49.415"		
調査業者名	西日本地質防災株式会社 電話 (092-566-8022)			主任技師			現場代理人	丸目伸一	コア鑑定者	丸目伸一	ボーリング責任者	永崎健太			
孔口標高	1.85m	角 	方 	地盤勾配 	使用機種	試錐機	YBM-05			ハンマー落下用具	半自動落下				
総掘進長	6.00m					度	向	エンジン	NF80			ポンプ	GP-3		

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取			室内試験(月日)	掘進	
											深 度	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	N 値	深 度	試 験 名 および結果	深 度	試料番号	採取方法			
												0	10	20										(cm)
	(m)	(m)	(m)								2/24 1.45	1.15	1	2	2	5/30	5							2/24
											1.45													
											2.15	2	2	3	7/30	7								
											2.45													
											3.15	2	2	4	8/30	8								
											3.45													
											4.15	1	2	4	7/30	7								
											4.45													
											5.15	4	4	4	12/30	12								
											5.45													
											6.15	18	27	5/2	50/22	68								
											6.37													

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。