

ボーリング柱状図

調 査 名

高宮系φ1000mm配水管布設工事土質調査業務委託

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名

No. 3

調査位置

福岡市南区平和1丁目地内

北 緯

33° 33' 57.2"

発 注 機 関

福岡市水道局 配水部 中部管整備課

調査期間

平成 24年 1月 27日 ~ 24年 2月 2日

東 経

130° 24' 14.1"

調 査 業 者 名

株式会社 西日本地質調査所
電話(092-565-5790)

主任技師

稗田徳広

現 場
代 理 人

稗田徳広

コ
鑑 定 者

稗田徳広

ボ-リング
責 任 者

磯本弘二

孔 口 標 高

+25.900m

角

180°
上
90°
下
0°

方

北 0°
270° 90°
西 東
180° 南

地盤
勾 配

鉛直 0°
90°

使用
機 種

試 錐 機

YBM-05

ハンマー
落下用具

自動落下

総 掘 進 長

8.00m

度

ポン プ

エンジン

ヤンマーNFD-8

ポン プ

GP-5

標 尺 (m)	標 高 (m)	層 厚 (m)	深 度 (m)	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔内 水位 (m) ／ 測定 月 日	標 準 貫 入 試 験						原 位 置 試 験		試 料 採 取			室内 試験 (掘 進 月 日	
											深 度 (m)	10cmごとの 打 撃 回 数			打 撃 回 数 ／ 貫 入 量 (cm)	N 値 	深 度 (m)	試 験 名 および結果 	深 度 (m)	試 料 番 号	採 取 方 法		
												0	10	20									
											2.15	3	4	4	11 30	11							1 30
	23.45	2.45	2.45		盛土	暗黄褐			深度0.3mまでアスファルト・碎石 以深は、礫混じりシルト質砂 φ10mm以下の小礫を混入	2.80 ≡	2.45												
					強風化砂質頁岩	黄褐			硬質な粘土状を呈す 含水量少なく粘性強い 深度3.5～4.0m間、やや硬質		3.15	7	7	10	24 30	24							
	21.45	2.00	4.45								3.45												
					弱風化砂岩	灰			亀裂多く硬質な岩片～短棒状コア 亀裂面はやや酸化変色が認められるが付着粘土はない コアはハンマーの中打～強打にて割れる硬さ 岩盤等級区分はCL級		4.15	3	5	6	14 30	14							
											4.45	50 1			50 1	500							1 31
											5.00												
											5.01												
											6.00	50 1			50 1	500							
											6.01												
											7.00	50 1			50 1	500							
											7.01												
	17.90	3.55	8.00								8.00	50 1			50 1	500							2 1
											8.01												

・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。

・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。