

ボーリング柱状図

調 査 名 平尾小学校講堂兼体育館改築等工事地質調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1			調査位置	福岡市中央区平尾3丁目29番1号						北緯	33° 34' 32.42"			
発注機関	福岡市財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課					調査期間	平成 27年 9月 15日 ~ 27年 10月 8日					東経	130° 23' 47.64"		
調査業者名	アイアール株式会社 電話 (092-409-6363)			主任技師	隅田 真文		現代理人	隅田 真文		コア鑑定者	隅田 真文		ボーリング責任者	原 宏嗣	
孔口標高	KBM +0.07m	角 度	180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90°	水平0°	使用機種	試錐機	D-0		ハンマー 落下用具	半自動落下	
総掘進長	9.00m									エンジン	NFAD-8		ポンプ	BG-3	

標尺	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状 図	土質 区分	色調	相対 密度	相対 稠度	記 事	孔内 水位 (m)／測定 月日	標準貫入試験						原位試験		試料採取			掘進 月日	
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃 回数／貫入 量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試 験 名 および結果 ()	深 度 (m)	試料 番号	採取 方法		
												0 〃 10	10 〃 20	20 〃 30									
	-0.13	0.20	0.20		盛土(砂質土)	褐灰			盛土材は、花崗岩起源の砂質土からなる。		1.15	1	1	2	4/30	4							
1					盛土(粘性土)	褐			造成盛土。盛土材は、堆積岩起源の粘性土からなる。細粒砂を多く混入する粘性土からなる。		1.45												
2											2.15	1/20	1	2/30	2								
3	-3.43	3.30	3.50								2.45												
4	-4.63	1.20	4.70		粘土	黄灰			均質粘土。含水多く非常に軟弱。粘着性は強い。		3.15	1/15	1/15	2/30	2								
5											3.45												
6	-5.93	1.30	6.00		強風化頁岩	黄灰			頁岩風化残積土。岩組織明瞭に残すものの風化により土砂化し土棒状コアにて採取される。固結粘土状を示す。		4.15	0/15	1/15	1/30	1								
7											4.45												
8					風化頁岩	暗緑灰			頁岩風化部。岩組織明瞭に残すものの風化により土砂化し土棒状コアにて採取される。固結粘土状を示す。		5.15	10	14	20	44/30	44							
9	-8.93	3.00	9.00								5.45												
											6.15	15	22	13/3	50/23	65							
											6.38												
											7.00	22	28/8	50/18	83								
											7.18												
											8.00	50/4		50/4	375								
											8.04												
											9.00	17	33	50/20	75							9/29	
											9.20												

- 本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- 本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。